



Direction Territoriale Centre Bourgogne

Bilan des opérations de dragage de l'année 2025

PGPOD du canal du Centre

Synthèse des opérations de dragage réalisées sur l'année 2025

OPÉRATIONS DE DRAGAGE REALISEES

L'année 2025 correspond à la dixième et dernière année du plan de gestion pluriannuel des opérations de dragages du canal du Centre qui a été autorisé par l'**arrêté inter-préfectoral n° 2015-1101-DDT du 28 décembre 2015**.

Deux opérations de dragage d'entretien ont été réalisées en 2025 dans le canal du Centre :

Localisation	Pk début	Pk fin	Date début	Date fin	Volume (m ³)
Bief 34 bis Med	4,438	6,9	27/10/2025	07/11/2025	1976
Bief 24 Med - Chagny	20,60	20,80	16/12/2025	18/12/2025	854

Cette opération de dragage a bien respecté la période d'autorisation fixée par l'arrêté inter-préfectoral entre octobre et mi-avril. L'opération de dragage du Bief 34bis Med comprenait la remobilisation de sédiments dans un bras mort du Canal, limitant la quantité de déchets produite par l'opération de dragage. La période d'intervention autorisée pour la remobilisation des sédiments était du 01/09/2025 au 31/10/2025. Une extension de la durée de dragage jusqu'au 07/11/2025 a été accordée après concertation avec les services de la DDT pour pallier un retard dans le démarrage des travaux.

Les travaux du bief 24 Med ont été réalisés en assec car ils s'agissaient d'une opération préalable nécessaire aux travaux de renforcement des berges et de réfection de l'étanchéité du canal. Le canal était mis en assec au droit des travaux de dragage par demande du département risques naturels et ouvrages hydrauliques de la DREAL Bourgogne France Comté.

VOLUME DRAGUE SUR L'ANNEE ET QUALITE DES SEDIMENTS

L'opération réalisée représente un volume total de sédiments de 2 830 m³.

Le volume autorisé par le PGPOD dans le canal du Centre est de 160 000 m³, soit en moyenne annuelle 16 000 m³.

Les sédiments de cette opération sont non inertes non dangereux.

FILIÈRES DE GESTION CHOISIES

Les sédiments du bief 34 bis Med ont été remobiliser dans le canal à 2 km du site d'extraction. Le transport a été effectué par barge.

Les sédiments du Bief 24 Med de Chagny ont été transportés au site de valorisation de déchets de Magny-lès-Villes (21700) chez Carrière Bourgogne Sud (CBS) par camion benne étanche.

MESURES DE SUIVI EN PHASE CHANTIER

La qualité de l'eau pendant les travaux de dragages a été l'objet d'un suivi journalier sur les paramètres suivants, mesurés à l'aval de la zone de dragage et de la zone de restitutions pour l'opération du bief 34 bis Med, conformément aux exigences de l'arrêté dans son article 4.2 b :

- oxygène dissous,
- température,
- conductivité,
- pH.

Il n'y a pas eu de suivi des paramètres pour le bief 24 Med de Chagny, les travaux ayant été réalisés en assec.

Suivi de la qualité de l'eau

Suivi de la qualité de l'eau – Zone de dragage (Crissey)

Concernant l'oxygène dissous, les valeurs enregistrées se situent entre 4,5 et 9,4 mg/L. Les concentrations sont restées supérieures au seuil réglementaire de 4 mg/L.

Concernant la température, les valeurs mesurées sont comprises entre 10,1 °C et 13,0 °C, en cohérence avec la période automnale des travaux.

Concernant le pH, les valeurs relevées s'établissent entre 6,6 et 8,9, soit dans l'intervalle usuel compris entre 6 et 9.

Concernant la conductivité, les valeurs varient entre 349 et 409 µS/cm, soit dans une gamme compatible avec les valeurs de référence habituellement observées sur le secteur.

Suivi de la qualité de l'eau – Zone de remobilisation / restitution (Champforgeuil)

Concernant l'oxygène dissous, les valeurs mesurées sont comprises entre 4,5 et 8,6 mg/L. Les concentrations demeurent supérieures au seuil de 4 mg/L.

Concernant la température, les valeurs sont comprises entre 9,7 °C et 13,3 °C.

Concernant le pH, les mesures varient entre 6,3 et 8,7, soit dans la plage réglementaire comprise entre 6 et 9.

Concernant la conductivité, les valeurs enregistrées se situent entre 365 et 410 µS/cm.

Les variations observées au cours de la journée restent modérées et ne mettent pas en évidence de dérive significative des paramètres physicochimiques en aval immédiat des opérations de dragage et de remobilisation.

MESURES DE RÉDUCTION DES IMPACTS

Au regard des mesures de suivi de la qualité de l'eau, il n'y a pas eu d'interruption de travaux nécessaire.

INCIDENTS RENCONTRÉS PENDANT LES DRAGAGES

Aucun incident n'a été relevé pendant les travaux de cette opération de dragage.